Перед початком робіт

Перевірка ШІ-візуалізації. Чекліст для зустрічі з будівельником.

Візьміть оригінальні фото, обрану візуалізацію, наявні креслення та фактичні розміри виробів. За потреби залучіть дизайнера, інженера, сантехніка чи електрика.

Проєкт: _____ Дата перевірки: _____

Приміщення / версія візуалізації: _____

Позначте один статус: П — підтверджено З — потрібні зміни Д — потрібне дослідження

ПЕРЕВІРКА / ДІЯ	П	З	Д	ВІДПОВІДАЛЬНИЙ	КРЕСЛЕННЯ
A. ГЕОМЕТРІЯ ТА ГАБАРИТИ					
1. Перевірте обміри. Зафіксуйте розбіжності в прорізах, розташуванні стін і нерухомих перешкодах.	☐	☐	☐		
2. Перевірте габарити меблів і техніки, відкривання дверцят, проходи та робочий простір на плані.	☐	☐	☐		
B. КОНСТРУКЦІЇ					
1. Визначте конструктивні зміни. Отримайте необхідне обстеження та проєктне рішення до початку робіт.	☐	☐	☐		
2. Покажіть потрібні балки, опори й пов'язані короби на кресленнях і в кошторисі.	☐	☐	☐		
C. ТРУБИ, ЕЛЕКТРИКА ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ					
1. Уточніть точки підключення води й каналізації, траси та потрібний доступ.	☐	☐	☐		
2. Перевірте електричну потужність, схеми кіл, розташування обладнання, потрібні перевірки й випробування.	☐	☐	☐		
3. Уточніть траси вентиляції, місце для обладнання, точки викиду повітря та доступ для обслуговування.	☐	☐	☐		
D. ВИСОТА СТЕЛІ ТА ОЗДОБЛЕННЯ					
1. Зафіксуйте наявну висоту у просвіті та найнижчу балку чи короб.	☐	☐	☐		
2. Накресліть майбутні шари підлоги й стелі. Укажіть чистову висоту в найнижчій точці.	☐	☐	☐		
3. Перевірте чинні вимоги до висоти й монтажні зазори для виробів.	☐	☐	☐		
4. Оберіть конкретні світильники й системи матеріалів. Узгодьте зразки, підготовку основи та монтажні деталі.	☐	☐	☐		
E. ОБСЯГ РОБІТ, ВАРТІСТЬ І ПОГОДЖЕННЯ					
1. Визначте потрібні дозволи, технічні погодження та відповідальних за їх отримання.	☐	☐	☐		
2. Перелічіть неперевірені приховані умови. Узгодьте порядок досліджень і можливих змін вартості.	☐	☐	☐		
3. Додайте до кошторису посилання на погоджені плани, розрізи й специфікації. Укажіть виключення та резерви.	☐	☐	☐		

Відкриті питання / рішення:

Погоджуйте початок робіт, коли розміри, опори, інженерні траси й чистові висоти узгоджені в проєктній документації.